

SUPER CATEGORIA 1: IMPIANTO "RETE IRRIGUA E VASCA MESOSSERO"

LAVORAZIONI	IMPORTO €	INCIDENZA MANODOP. %	IMPORTO TOTALE MANODOP. ore	COSTO MEDIO ORARIO MANODOP. €/ora	ORE TOTALI DI MANODOP. ore	ORE LAV. GIORNALIER E ore	UOMINI GIORNO n	NUMERO COMPON. SQUADRA n	DURATA LAVORAZ. giorni lavorativi gg	N. SQUADR E n.	GIORNI NATURALI E CONSECUT. gg.
CATEGORIA "1": SCAVI E MOVIMENTO DI MATERIE											
H.02.002.02 Espurgo di materiali	3 043,31	62,19	1 892,63	36,41	51,98	8	6,50	2	3,25	1	5
H.02.005.01 Sovrapprezzo agli espurghi	724,81	28,97	209,98	36,41	5,77	8	0,72	2	0,36	1	1
B.01.006.01 Scavo a sezione obbligata	55 488,57	23,94	13 283,96	36,41	364,84	8	45,61	2	22,80	1	32
H.01.007.01 Fornitura di sabbione	26 328,36	1,06	279,08	36,41	7,66	8	0,96	2	0,48	1	1
B.01.021.02 Rinterro dei cavi	23 066,88	12,31	2 839,53	36,41	77,99	8	9,75	2	4,87	1	7
B.01.021.01 Rinterro dei cavi	18 670,12	30,22	5 642,11	36,41	154,96	8	19,37	2	9,69	1	14
B.025.006.01 Analisi chimiche per la caratterizzazione dei materiali	349,61	0,00	0,00	36,41	0,00	8	0,00	2	0,00	1	0
B.25.005.01 Utilizzo di terre e rocce da scavo	231,27	0,00	0,00	36,41	0,00	8	0,00	2	0,00	1	0
B.25.001.01 Trasporto a discarica o a impianto di	36,18	30,22	10,93	36,41	0,30	8	0,04	2	0,02	1	1
B.02.036.01 Taglio su superfici piane in cls armato	399,84	22,38	89,48	36,41	2,46	8	0,31	2	0,15	1	1
B.05.044.02 Giunto di dilatazione	5 337,86	27,29	1 456,70	36,41	40,01	8	5,00	2	2,50	1	4
B.05.051.01 Risanamento corticale strutture in c.a.	17 211,18	14,76	2 540,37	36,41	69,77	8	8,72	2	4,36	1	7
B.25.002.01 Trasporto a rifiuto o discarica autorizzata.	125,47	31,58	39,62	36,41	1,09	8	0,14	2	0,07	1	1
B.25.004.01 Conferimento a discarica autorizzata	544,15	0,00	0,00	36,41	0,00	8	0,00	2	0,00	1	0
E.02.007.01 Sistemazione in rilevato	10 034,84	25,71	2 579,96	36,41	70,86	8	8,86	2	4,43	1	7
CATEGORIA "1"	161 592,45		30 864,37		847,69		105,96	4,29	52,98		81
CATEGORIA "2": OPERE CIVILI											
B.02.015.11 Demolizione di manto impermeabile di asfalto.	11 270,25	57,55	6 486,03	36,41	178,14	8	22,27	2	11,13	1	16
B.25.004.52 Conferimento a discarica di miscele bituminose	3 847,79	0,00	0,00	36,41	0,00	8	0,00	2	0,00	1	0
B.25.003.01 Trasporto a rifiuto o discarica autorizzata.	3 627,62	38,33	1 390,47	36,41	38,19	8	4,77	2	2,39	1	4
B.10.001.01 Pulizia e primer bituminoso	6 515,61	34,80	2 267,43	36,41	62,27	8	7,78	2	3,89	1	6
B.10.022.01 Membrana bituminosa per fondo	28 799,57	24,81	7 145,17	36,41	196,24	8	24,53	2	12,27	1	18
B.10.022.03 Membrana bituminosa per pareti verticali	23 540,08	30,25	7 120,87	36,41	195,57	8	24,45	2	12,22	1	18
B.02.025.04 Smontaggio di grondaie	354,86	77,46	274,87	36,41	7,55	8	0,94	2	0,47	1	1
B.17.001.09 Scossaline in alluminio sp. 8/10	3 102,99	42,29	1 312,25	36,41	36,04	8	4,51	2	2,25	1	4
NPC4 F/posa di colonnina di idrante DN. 100	3 363,20	5,90	198,43	36,41	5,45	8	0,68	2	0,34	1	1
B.005.001.05 Calcestruzzo Rck 25	1 510,20	1,98	29,90	36,41	0,82	8	0,10	2	0,05	1	1
B.005.032.01 Casseforme in fondazione	847,68	55,87	473,60	36,41	13,01	8	1,63	2	0,81	1	2
B.05.038.01 Acciaio per cls.	1 104,00	26,09	288,03	36,41	7,91	8	0,99	2	0,49	1	1
CATEGORIA "2"	87 883,85		26 987,07		741,20		92,65	4,80	46,32		72,00
CATEGORIA "3": TUBAZIONI E APPARECCHIATURE IDRAULICHE											
NPC1 Pozzetto tronco cono diam. Interno cm. 60	1 371,56	14,05	192,70	36,41	5,29	8	0,66	3	0,22	1	1
NPC2 F/posa di gruppo di consegna per acque irrigue	24 326,88	3,73	907,39	36,41	24,92	8	3,12	3	1,04	1	2
NPC3 Fornitura di tessera elettronica polivalente	197,34	0,00	0,00	36,41	0,00	8	0,00	3	0,00	1	0
NPCS Fornitura di tessera elettronica per l'utente	2 024,00	0,00	0,00	36,41	0,00	8	0,00	3	0,00	1	0
H.04.047.12 Fornitura e posa tubazione in PVC-A DN. 400 PN	362 147,94	7,33	26 545,44	36,41	729,07	8	91,13	3	30,38	1	43
H.04.047.02 Fornitura e posa tubazione in PVC-A DN. 110 PN	35 179,65	23,34	8 210,93	36,41	225,51	8	28,19	3	9,40	1	14
H.04.047.05 Fornitura e posa tubazione in PVC-A DN. 160 PN	25 736,64	19,63	5 052,10	36,41	138,76	8	17,34	3	5,78	1	9
CATEGORIA "3"	450 984,01		39 808,48		1 093,34		136,67	4,5	45,56		69
	700 460,31		97 659,91		2 682,23		335,28	13,59	144,86		222
SETTIMANE n. e c.											32

SUPER CATEGORIA 1: IMPIANTO "RETE IRRIGUA E VASCA FRIDA"

N.	DESCRIZIONE FASE DI LAVORO	LAVORAZ. (N. TARIFFA)	N. SQUADRE	N. COMP. SQUADRA	ANNO SETTIMANE/GIORNI	1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° MESE				5° MESE				6° MESE				7° MESE				8° MESE				9° MESE				10° MESE				11° MESE				12° MESE			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
ALLESTIMENTO CANTIERE																																																					
1	ALLESTIMENTO CANTIERE		1	2	5	[Red bar]																																															
2	CATEGORIA "1": SCAVI E MOVIMENTI DI MATERIA	H.02.002.02	1	2	28	[Red bar]																																															
		H.02.005.01	1	2	3	[Red bar]																																															
		B.01.006.01	1	2	70	[Red bar]																																															
		B.01.006.01	1	2	1	[Red bar]																																															
		H.01.007.01	1	2	2	[Red bar]																																															
		B.01.021.02	1	2	11	[Red bar]																																															
		B.01.021.01	1	2	33	[Red bar]																																															
		B.25.006.01	1	2	0	[Red bar]																																															
		B.25.005.01	1	2	1	[Red bar]																																															
		B.25.004.27	1	2	0	[Red bar]																																															
E.02.007.01	1	2	12	[Red bar]																																																	
3	CATEGORIA "2": OPERE CIVILI	B.05.013.01	1	2	1	[Red bar]																																															
		B.05.003.01	1	2	1	[Red bar]																																															
		B.05.051.01	1	2	17	[Red bar]																																															
		B.25.002.01	1	2	1	[Red bar]																																															
		B.25.004.01	1	2	0	[Red bar]																																															
		B.10.001.01	1	2	5	[Red bar]																																															
		B.10.022.01	1	2	17	[Red bar]																																															
		B.10.022.03	1	2	13	[Red bar]																																															
		B.10.005.02	1	2	8	[Red bar]																																															
		B.05.003.01	1	2	2	[Red bar]																																															
		B.05.055.01	1	2	1	[Red bar]																																															
		B.05.039.01	1	2	6	[Red bar]																																															
		B.17.004.09	1	2	8	[Red bar]																																															
		E.05.039.01	1	2	1	[Red bar]																																															
		B.25.002.01	1	2	3	[Red bar]																																															
		B.25.004.01	1	2	0	[Red bar]																																															
		B.25.004.17	1	2	0	[Red bar]																																															
		H.03.066.01	1	2	7	[Red bar]																																															
		B.005.038.01	1	2	1	[Red bar]																																															
		B.05.032.01	1	2	1	[Red bar]																																															
		B.16.005.01	1	2	1	[Red bar]																																															
		B.16.010.01	1	2	1	[Red bar]																																															
		B.21.039.01	1	2	1	[Red bar]																																															
		B.16.046.01	1	2	1	[Red bar]																																															
		B.21.050.01	1	2	1	[Red bar]																																															
		NPC4	1	2	5	[Red bar]																																															
		E.05.039.01	1	2	2	[Red bar]																																															
		B.25.002.01	1	2	0	[Red bar]																																															
B.25.004.12	1	2	0	[Red bar]																																																	
B.005.001.05	1	2	1	[Red bar]																																																	
B.005.032.01	1	2	12	[Red bar]																																																	
B.005.038.01	1	2	7	[Red bar]																																																	
4	CATEGORIA "3": TUBAZIONI E APPARECCHIATURE IDRAULICHE	H.04.047.02	1	3	114	[Red bar]																																															
CHIUSURA CANTIERE																																																					
55	CHIUSURA CANTIERE		1	2	3	[Red bar]																																															